

Comune di Abbadia San Salvatore

Provincia di Siena

OGGETTO: Lavori di Realizzazione del Bypass Idraulico dell'Invaso Artificiale denominato "Laghetto Muragliuone" - Lotto 5 e 6_Variante n. 2 del 26/10/2023

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Abbadia San Salvatore

IMPRESA: ATI Marotta s.r.l. & Mastroberti s.r.l.

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO BIS n.1 PER IL PAGAMENTO DEI MAGGIORI IMPORTI (art. 26 - D.L. n.50/2022)

IL SOTTOSCRITTO Geom. Antonio Petrucci,

VISTO: il Decreto Aiuti (D.L. n.50/2022), ha predisposto il Certificato di Pagamento Straordinario, allegato al presente documento, per il pagamento dei MAGGIORI IMPORTI desunti dalle sole lavorazioni contabilizzate dal 1/1/2022 e contenute nei SAL fino a questo momento emessi.

CALCOLO MAGGIORE IMPORTO (PREZZI INFRA-ANNUALI)					
Importo Lavori (A) (prezzi infra-annuali)	Importo Lavori (B) (prezzi di progetto)	Importo (C) (Aumento = A - B)	Ribasso d'Asta (R)	Importo (D) (C - (C x R))	MAGGIORE IMPORTO 90% Importo (D) (D x 0.90)
€ 629.039,65	€ 460.362,65	€ 168.677,00	-27.718	€ 121.923,11	€ 109.730,80
Importo calcolato con i prezzi unitari aggiornati al prezzario infra-annuale per le lavorazioni contabilizzate dal 1/1/2022 e contenute nel duplicato del documento di contabilità originario (documento dal quale sono stati emessi, e si continueranno ad emettere, SAL e CP fino al termine dei lavori).	Importo calcolato con i prezzi unitari di progetto per le lavorazioni contabilizzate dal 1/1/2022 e contenute nei SAL fino a questo momento emessi dal documento di contabilità originario dal quale si continueranno: - a contabilizzare le lavorazioni con i prezzi di progetto; - ad emettere Stati Avanzamento Lavori e Certificati di Pagamento fino al termine dei lavori.	Importo ottenuto per differenza fra l'Importo (A) e l'Importo (B) derivanti dalle sole lavorazioni contabilizzate dal 1/1/2022 e contenute nei SAL fino a questo momento emessi.	Ribasso d'asta da applicare all'importo (C).	Importo ottenuto applicando il Ribasso d'Asta all'Aumento (Importo (C))	Maggiore importo ottenuto considerando la quota del 90% dell'Importo (D), come indicato nell'art.26 del D.L. n.50/2022. L'importo così ottenuto occorrerà indicarlo nel Certificato di Pagamento BIS (straordinario) [*]

[*] Nota: per i CP BIS (straordinari) successivi al primo, nel campo "lavori e somministrazioni" è riportato l'importo progressivo (maggiore importo + maggiori importi precedenti)

Gli **Importi dei Lavori (A e B)** sono stati rilevati rispettivamente dai due **report allegati** al presente documento.

DOCUMENTI ALLEGATI:

- SAL con Importo Lavori (A)
- SAL con Importo Lavori (B)
- Certificato di Pagamento BIS n.1

Abbadia San Salvatore, 28/11/2023

Responsabile Unico del Progetto

(Geom. Antonio Petrucci)