

# ALLEGATO "A"

**Comune di Abbadia San Salvatore**  
Provincia di SI

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Riqualificazione area basket all'interno dello stadio Comunale Orlando Campolmi di Abbadia San Salvatore.

**COMMITTENTE:** Comune di Abbadia San Salvatore.

**CANTIERE:** Via della Pace (incrocio via della Pace/Via Gorizia), Abbadia San Salvatore (SI)

Abbadia San Salvatore, 02/05/2023

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra - Istruttore Tecnico Comune di Abbadia San Salvatore Sabatini Andrea )

*per presa visione*

#### IL COMMITTENTE

(Responsabile Ufficio Tecnico Petrucci Antonio)

#### **Geometra - Istruttore Tecnico Comune di Abbadia San Salvatore Sabatini Andrea**

Viale Roma, 2  
53021 Abbadia San Salvatore (SI)  
Tel.: 05777701 - Fax: 0577770315  
E-Mail: a.sabatini@comune.abbadia.siena.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Anno 1															
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15
<b>Allestimento area di cantiere</b>	59 g	[Barra grigia continua da s-1 a s13]															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	[Barra blu]															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	[Barra blu]															
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	[Barra blu]															
Smobilizzo del cantiere	1 g																[Barra blu]
Allestimento area servizi cantiere	1 g	[Barra blu]															
<b>Demolizioni, scavi, movimentazione di materiali in genere</b>	11 g	[Barra grigia continua da s1 a s4]															
Demolizioni in genere	6 g		[Barra blu]	[Barra blu]	[Barra blu]												
Rimozione di recinzioni, cancelli e strutture in ferro in genere	4 g	[Barra blu]	[Barra blu]	[Barra blu]													
Scavi in genere	1 g					[Barra blu]											
Espianto ceppaia	1 g	[Barra blu]															
<b>Calcestruzzi ed opere connesse</b>	8 g	[Barra grigia continua da s4 a s5]															
Realizzazione della carpenteria per strutture in calcestruzzo	7 g				[Barra blu]	[Barra blu]	[Barra blu]										
Getti in calcestruzzo	1 g						[Barra blu]										
<b>rilevati e asfaltature</b>	6 g	[Barra grigia continua da s6 a s7]															
Formazione di rilevato stradale	2 g							[Barra blu]									
Stesura di geosintetici	3 g							[Barra blu]	[Barra blu]								
Stesura materiali bituminosi	1 g								[Barra blu]								
<b>Sottoservizi</b>	7 g	[Barra grigia continua da s5 a s6]															
Posa di condutture e tubazioni in genere in materie plastiche	3 g					[Barra blu]	[Barra blu]										
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	2 g						[Barra blu]	[Barra blu]									
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g							[Barra blu]									
<b>Pavimentazioni esterne e opere connesse</b>	11 g	[Barra grigia continua da s8 a s10]															
Posa di pavimenti per esterni in masselli	5 g								[Barra blu]	[Barra blu]							
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi	6 g									[Barra blu]	[Barra blu]	[Barra blu]					
Posa in opera di zanella prefabbricata in cls	1 g										[Barra blu]						
<b>Partizioni verticali</b>	5 g	[Barra grigia continua da s10 a s11]															
Posa di recinzioni, staccionate e cancellate	5 g										[Barra blu]	[Barra blu]					
<b>Finiture</b>	30 g	[Barra grigia continua da s6 a s13]															
Posa di elementi in pietra orizzontali e verticali	6 g							[Barra blu]	[Barra blu]								
Formazione intonaci esterni e verniciatura	1 g											[Barra blu]					
Posa in opera delle strutture dei canestri	1 g																[Barra blu]
<b>Impianto elettrico e pubblica illuminazione</b>	5 g	[Barra grigia continua da s11 a s12]															
Realizzazione di impianto elettrico	2 g											[Barra blu]	[Barra blu]				
Realizzazione di impianto di messa a terra	1 g												[Barra blu]				
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g													[Barra blu]	[Barra blu]		