

**Oggetto: Stato di attuazione degli interventi nell'ambito dei lavori pubblici –
verifica per SALVAGUARDIA 2023**

Dati a GIUGNO 2023

ANNO 2012

Dall'elenco dei Lavori Pubblici <100.000 € Anno 2012

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
14	Ex Discarica RSU in Loc. Pietregrosse – Prog. Operativo di Bonifica	In Corso	Affidato incarico di progettazione, già predisposto ed approvato in conferenza dei servizi il piano della caratterizzazione. Approvata anche l'analisi di rischio. APPROVATO IL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA

ANNO 2018

Dall'elenco dei Lavori di importo inferiore >100.000 € Anno 2018

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
131	Ristrutturazione Bagni Pubblici di Via XXIV Maggio	IN CORSO	Lavori in corso realizzati al 90%

ANNO 2021

Dall'elenco dei Lavori Pubblici superiore <100.000 € Anno 2021

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
04_20_2021	Rifacimento manto in erba sintetica e messa a norma ed efficientamento energetico degli spogliatoi – impianto sportivo Altone	DA AVVIARE	È stato richiesto un finanziamento nell'ambito del programma Sport e Periferie – L'OPERA NON E' STATA FINANZIATA
05_2021	Lavori di realizzazione del By Pass idraulico dell'invaso artificiale denominato Laghetto Muraglione lotto 5 e 6	In corso	Lavori in corso realizzati al 5%
07_2021	Fabbricato Ex Terme Via Cavour Restauro e risanamento conservativo e consolidamento strutturale	In Corso	Lavori in corso realizzati al 60%

Dall'elenco dei Lavori di importo inferiore >100.000 € Anno 2021

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
-----------	----------------	----------------------------	-------------



3I_2021	Intervento di sostituzione infissi dell'immobile sede della Caserma dei Carabinieri 1° Stralcio	In Corso	Lavori in corso realizzati al 70%
4I_2021	Progetto per l'ampliamento stradale di Via Po nel tratto compreso tra Via Bolzano e Via Val di Piatta	In corso	È in fase di approvazione la progettazione definitiva esecutiva – in fase di regolarizzazione la disponibilità delle aree
6I_2021	Sostituzione del parapetto delle tribune scoperte all'interno dello Stadio Comunale	In Corso	È stato redatto il progetto di fattibilità tecnica e richiesto finanziamento RT (settore SPORT) - in attesa disponibilità economica

ANNO 2022

Dall'elenco dei Lavori Pubblici superiore <100.000 € Anno 2022

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
01_2022	Intervento di messa in sicurezza del Muro lungo Via delle Cantine	In Corso	È stato redatto il progetto definitivo/esecutivo e richiesto un finanziamento – Ministero dell'Interno – Messa in sicurezza del territorio – IN ATTESA
02_2022	Sistemazione e riqualificazione del Parco Pubblico denominato Parco della Rimembranza – 4° Intervento	In Corso	È stato redatto il progetto definitivo e richiesto un finanziamento – PATTO – V.A.T.O. – ACCOLTO – in attesa della definizione
03_2022	Lavori di Messa in Sicurezza di P.zza della Repubblica – Intervento 2°	In Corso	I lavori sono stati affidati inizio previsto per il mese di settembre 2023
04_2022	Lavori per la realizzazione della rimessa e magazzino Comunale nell'ex Mattatoio di Via Bolzano	In Corso	In fase di approvazione il progetto Definitivo

Dall'elenco dei Lavori di importo inferiore >100.000 € Anno 2022

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
04I_2022	Sostituzione steccionata in Via Esasseta (tratto Cabina Elettrica/Bar Punto)	CONCLUSA	I lavori sono stati affidati inizio previsto nei primi mesi del 2023
05I_2022	Intervento d manutenzione straordinaria per a realizzazione di una cementata in Via dell'Antea	CONCLUSA	I lavori sono stati affidati ed in corso di esecuzione



Dall'elenco dei Servizi e Forniture di importo superiore < 40.000 € Anno 2022

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
01_2022	Fornitura Carburante per automezzi Comunali	CONCLUSO	
02_2022	Affidamento Servizio Energia per gli immobili Comunali	In corso	Fase istruttoria per affidamento servizio – previsto affidamento entro il mese di settembre 2023
03_2022	Riqualificazione della zona centrale del Paese - Incarico di progettazione per la demolizione delle ex scuole elementari	In corso	Approvato il progetto di Fattibilità tecnico ed economica – stiamo predisponendo il progetto esecutivo che sarà approvato entro il mese di agosto 2023

ANNO 2023

Dall'elenco dei Lavori Pubblici superiore <100.000 € Anno 2023

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
01_2023	Affidamento in concessione, adeguamento ed efficientamento energetico impianto di Pubblica Illuminazione	In Corso	Dopo una lunga e complessa fase istruttoria e di preparazione è stato pubblicato il bando di gara – affidamento previsto entro la fine di Agosto 2023
02_2023	Nuovo plesso scolastico in Via Hamman – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado	In corso	In fase di approvazione progetto definitivo – in corso conferenza di servizi per acquisizione pareri
03_2023	Riqualificazione area campo da basket all'interno dello stadio Comunale "Orlando Campolmi" di abbadia San Salvatore	In Corso	Concesso finanziamento dalla Regione toscana – in corso predisposizione procedura di gara per affidamento lavori
04_2023	Lavori di ristrutturazione della Palazzina ex Uffici da destinare ad archivio Minerario	In Corso	L'intervento è attualmente in corso, è seguito dall'ufficio Bonifica ed è realizzato in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e con il Parco Museo delle Miniere dell'Amiata

Dall'elenco dei Lavori di importo inferiore >100.000 € Anno 2023

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
01I_2023	Intervento di adeguamento CT immobili Dependance ed	In corso	L'intervento è al momento in corso ed è svolto e curato direttamente dal locatario



	ex Villa del Direttore		Leonardo SpA
02I_2023	Intervento di riqualificazione per la sistemazione del Parco Pineta denominato "dell'Oriolo"	In Corso	È stato redatto il progetto definitivo e richiesto un finanziamento – PATTO – V.A.T.O. – ACCOLTO – in attesa della definizione
03I_2023	Intervento di riqualificazione per la sistemazione dell'Area tra Via 18 Giugno e Via Trento "Parchetto di via 18 Giugno"	In Corso	È stato redatto il progetto definitivo e richiesto un finanziamento – PATTO – V.A.T.O. – ACCOLTO – in attesa della definizione
	Intervento di riqualificazione per la sistemazione dell'Area Tra Via Ugo Bassi e Via dell'Antea "Pinetina Antea"	In Corso	È stato redatto il progetto definitivo e richiesto un finanziamento – PATTO – V.A.T.O. – ACCOLTO – in attesa della definizione
04I_2023			

Dall'elenco dei Servizi e Forniture di importo superiore < 40.000 € Anno 2023

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
01_2023	Progetto di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del Cinema Teatro Amiata e del Centro Polivalente e scuola media	In Corso	In fase di conclusione la procedura di gara - affidamento previsto nel mese di Luglio
02_2023	Intervento di manutenzione straordinaria alla fognatura in via Arno	Non ancora avviato	

Dall'elenco dei Servizi e Forniture di importo inferiore > 40.000 € Anno 2023

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
01I_2023	Intervento di messa in sicurezza delle piante in P.zza XX Settembre	In Corso	Lavori affidati a ditta specializzata realizzazione entro il mese di settembre
02I_2023	Acquisto nuovo automezzo (Porter Piaggio) per parco macchine	CONCLUSO	
03I_2023	Incarico per la definizione del demanio stradale comunale – Fase n. 1	CONCLUSO	
04I_2023	Incarichi Professionali per Redazione Nuovo Piano Operativo del Comune	CONCLUSO	
05I_2023	Indagini Tecniche ed Analisi di Laboratorio di supporto alla progettazione	In Corso	Operazioni svolte al 90%



06I_2023	Acquisto Sedute Operative per Uffici Comunali	CONCLUSO	
07I_2023	Digitalizzazione della Sala del Consiglio	In Corso	Acquisiti preventivi di spesa in fase di aggiudicazione
08I_2023	Rifacimento segnaletica Pista di Atletica Leggera	In Corso	Acquisiti preventivi di spesa in fase di aggiudicazione
09I_2023	Servizio di manutenzione delle piante del centro abitato - Potature	In Corso	Lavori affidati a ditta specializzata realizzazione a partire dal mese di novembre
10I_2023	Interventi per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche - Affidamento per la predisposizione del PEBA	Non ancora avviato	
11I_2023	Sostituzione Caldaia Nuova Mensa Scolastica	CONCLUSO	
12I_2023	Inertizzazione e messa in sicurezza cisterne in P.zza della Repubblica	CONCLUSO	
13I_2023	Incarico professionale per progettazione di un "Parco Ludico Bike"	In corso	Avviata la fase di progettazione preliminare
14I_2023	Incarico di progettazione per la Riqualficazione della Zona Centrale del Paese "area ex Scuole Elementari e P.zza F.lli Cervi"	In corso	Avviata la fase di progettazione preliminare

ALTRO Anno 2023

n.	Oggetto	Stato di attuazione	Note
01A_2023	Progetto di ricerca inerente lo studio ed il monitoraggio dei fenomeni franosi del Monte Amiata (Via Remedi e Via Esassetta)	In Corso	Il progetto prevede il cofinanziamento di una borsa di studio con l'Università di Siena ed è seguito dal centro intercomunale di Protezione Civile

Abbadia San Salvatore, li 17 Luglio 2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Antonio PETRUCCI)**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata di cui all'art. 1, co. 1, lett r) del D. Lgs 82/2005, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo Decreto